



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Água Boa, MT – 26 de maio de 2022.

**Ofício nº 065.2022 GPF-SMAP-PMAB**

**À CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT**

Aos Ilustríssimos Senhores,  
Heronides Silveira Júnior  
Adelar Fusinato  
Agnaldo Lansoni  
José Ari Zandoná  
Lisiani Maria Luz Figueiró

Câmara Municipal de Água Boa - MT



PROCOLO GERAL 485/2022  
Data: 02/06/2022 - Horário: 10:11  
Administrativo

*h...*

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 023/2022**

**1. Relatório dos investimentos realizados na Obra da Rua 02:**

Descrição	Valor
Contrato 127/2020	R\$ 913.573,53
3 Termo Aditivo – Reajuste INCC	R\$ 153.634,31
6 Termo Aditivo – Acréscimo de Valor de 12,95%	R\$ 118.279,60
6 Termo Aditivo – Reajuste do Termo Aditivo de Acréscimo	R\$ 19.419,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.204.906,84</b>

**2. Qual o valor despendido até o momento e qual a previsão de gastos a até a conclusão da obra:**

Medições	Valores
1 Medição Contrato	R\$ 213.562,73
1 Medição de Reajuste – Termo Aditivo 003	R\$ 35.899,32
2 Medição Contrato	R\$ 39.891,06
2 Medição de Reajuste – Termo Aditivo 003	R\$ 6.734,38
3 Medição Contrato	R\$ 47.035,31
3 Medição de Reajuste – Termo Aditivo 003	R\$ 7.941,18
1 Medição de Acréscimo - Termo Aditivo 006	R\$ 114.190,07
4 Medição de Reajuste – Termo Aditivo 006	R\$ 18.752,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 484.006,98</b>

Falta para conclusão do montante de investimento a importância de R\$ 720.899,86 (setecentos e vinte mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

**3. E qual é a previsão de tempo para a conclusão da obra de pavimentação asfáltica e do aterramento da Rua 02, que dá acesso do Bairro Operário ao Bairro Vila Nova, neste município.**

Em resposta ao questionamento apresentamos a informação:

Av. Planalto, 410 – Centro – 78635-000 – Água Boa – MT  
Fone: (66) 3468-6400  
www.aguaboa.mt.gov.br  
e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br


*[Handwritten signature]*  
*danise bl*






## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA ESTADO DE MATO GROSSO

O fator importante de ser informado foi que a jazida contemplada na planilha orçamentaria vencedora no ano de 2020, não há mais movimentação de terra, sendo que para essa situação a prefeitura deu entrada na homologação de outra jazida, com isso, houve dificuldades de encontrar uma nova jazida e a demora no retorno das documentações do licenciamento nos órgãos competentes para a liberação da extração do material. Finalmente recebemos uma resposta positiva de autorização para a extração do material, possibilitando assim a retomada da obra será possível no mês de junho/2022 e a previsão de término da obra no mês de dezembro/2022.

  
Mário Marcelo Lemes Duarte  
Engº Civil – CREA/MT 1204105158

  
Clarisse Vivan Bilo  
Engª Civil – CREA/MT 045562